



2013U09914

Politieke partij Algemeen Belang
t.a.v. R. van de Ven
Prinses Marijkestraat 12
5061 TH OISTERWIJK

behandeld door	Frans Veeke	afdeling	Gemeentewerken
uw kenmerk		ons kenmerk	GC12-03059
onderwerp	Planning Sint Jansplein		
datum	9 december 2013		

Geachte heer Van de Ven,

Wij hebben uw schriftelijke vragen over de planning van het Sint Jansplein besproken in onze vergadering van 10 december 2013.

Als gevolg van de procedures tegen de omgevingsvergunning is de uitvoering van de 2^e fase Sint Jansplein pas gestart in september van dit jaar. Volgens de planning kon net voor Kerstmis de aanleg van de verhardingen klaar zijn. De belangrijkste factoren voor eventuele vertraging waren daarbij de archeologische begeleiding en de aanleg van de kelder zelf. Beide zijn volgens planning gelopen en daardoor is geen vertraging ontstaan. Het inbouwen van de gevonden waterput in de infiltratiekelder is door de wachttijd die noodzakelijk was voor het uitharden van het beton van de kelder geen probleem geweest. Wel is door de regen in november een week totaal onwerkbaar geweest. Ondanks deze vertraging kan de planning nog steeds op tijd gehaald worden.

De aannemer heeft extra stratenmakers aan het werk gezet en werkt op zaterdag. De vorm van het straatwerk biedt niet de mogelijkheid om nog meer stratenmakers in te zetten. Deze gespecialiseerde vorm van straten met natuursteenkeitjes is ook niet door elke stratenmaker uit te voeren. Onder voorbehoud van onwerkbaar weer zal de bestrating nog voor Kerstmis klaar zijn.

Voor de Kerstmarkt is vooraf afgesproken dat deze gehouden wordt op het kleine pleindeel naast de kerk. De afgelopen weken is een groot aantal parkeerplaatsen op het andere pleindeel aangelegd. Deze zijn zo maximaal mogelijk beschikbaar tijdens de Kerstmarkt.

De afronding van het project met een eventuele aanleg van een waterelement en enkele andere kleinere elementen zal in 2014 gebeuren. Dit was al zo gepland. Alles overziend is onze conclusie dat uw teleurstelling te voorbarig is geuit.

Voor eventuele aanvullende vragen over de planning kunt u altijd contact opnemen met de projectleider de heer Veeke via 013-5291311 of mail Frans.veeke@oisterwijk.nl

Met vriendelijke groet,
het college



Ineke Depmann
secretaris



Henk Willems
waarnemend burgemeester

Vanaf 1 januari 2014 werkt de gemeente Oisterwijk alleen op afspraak. U maakt een afspraak via www.oisterwijk.nl of bel: (013) 529 13 11.